



د افغانستان اسلامي امارت

ټولگټو وزارت - وزارت فواید عامه

رسنیز دفتر - دفتر مطبوعاتی



د ۱۴۰۱ هـ. ق. کال د فعالیتونو،
پرمختګونو او لاسته راوړنو راپور



2	مقدمه:
3	لنډيز:
3	سروي او ډيزاين:
5	تر کار لاندې پروژې:
6	د کابل – کندهار لويه لاره:
7	د سالنگونو لويه لاره:
8	د کابل – جلال آباد لويه لاره:
8	د کابل – غزني دويم لين سرک:
8	دويم اوسپنې پټلۍ:
8	ساتنه او څارنه:
11	دويم د اوسپنې پټلۍ (ساتنه او څارنه):
11	جوماتونه:
12	په لويو لارو اوسړکونو کې د ترافيکي نېټو او ګارد ريلونو نصبول:
14	د لويو لارو او سرکونو په اوږدو کې تلې (ترازوګان):
14	اوسپنې پټلۍ:
15	سفرونه:
16	هوکره ليکونه (تفاهم نامې):
16	فعاليتونه:
16	انتقالات:
17	ظرفيت لوړونه او کار زده کړه:
17	کاري فرصتونه:
17	د واورو پاکول:
17	پلانونه:
19	کلیدي پيغامونه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه:

ټولګټو وزارت د افغانستان له مهمو سکتوري وزارتونو څخه ګڼل کېږي، چې د زیربنايي پروژو پلي کولو، د سرکونو، اوسپنې پټلۍ، پلونو، تونلونو، ساتنې او څارنې او د لويو لارو په اوږدو کې د جوماتونو جوړولو او د ترافيکي علايمو د نصبولو مسؤليت پر غاړه لري. دا وزارت د هېواد د اقتصادي ودې،

ترانسپورتي اسانتياوو برابرولو او د ولايتي، مرکزي، ولسواليو او کليو ترمنځ د اتصال اساسي دنده پرمخ وړي.

د ياد وزارت موخه دا ده، چې د ملي پراختيا، سيمه ييز توازن، او دوامدارې ودې په برخه کې اغېزمن خدمتونه وړاندې کړي. دا وزارت د خپلو تخنیکي کارپوهانو او د نړيوالو همکارو شرکتونو په همغږۍ، د عصري میتودونو او ټیکنالوژۍ په کارولو، هڅه کوي، چې د هېواد زیربنایي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند معیار لوړ کړي.

ټولگټو وزارت د ځمکنۍ خوندي او معیاري ترانسپورتي زیربناوو شبکې رامنځته کولو او د ملي او سیمه ییزې ترانسپورتي پراختیا دنده پر غاړه لري او د درنو هېوادوالو د هوسا تګ راتګ، د تجارتي او زراعتي توکو د خوندي لیرېد رالیرېد په موخه خوندي، باکیفیته او پایداره ترانسپورتي زیربناوې رامنځته کوي او اقتصادي او ټولنیزې پیاوړتیا ته زمینه برابروي.

یاد وزارت په ټول هېواد کې د سرکونو شبکې پراخولو ته لومړیتوب ورکوي، ځکه چې بشپړه ترانسپورتي شبکه د سوداګرۍ، کرنې، روغتیا، ښوونې او روزنې او ټولنیز پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. دغه وزارت د لویو لارو، فرعي سرکونو او د ولسواليو ترمنځ د نښلونکو لارو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه او دوامداره ساتنه او څارنه کوي، ترڅو د هېواد دننه تګ راتګ اسانه شي.

په ټوله کې، ټولگټو وزارت د افغانستان د اساسي بیارغونې او پراختیا لپاره یو مهم او بنسټیز ارګان دی، چې د عام المنفعه بنسټونو د جوړولو او پیاوړي کولو له لارې، د هېواد د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره هڅې کوي.

ټولگټو وزارت په ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې په ټولیزه توګه ۳۰۷۸ تنه پرسونل درلود، چې ۹۲۲ تنه یې مرکزي او ۲۱۶۵ تنه ولايتي پرسونل دی؛ همداراز د ۱۴۴۶ هـ.ق کال په جریان کې ټولگټو وزارت ټولټال ۴۰۱ تنه کارکوونکي نوي مقرر او ګمارلي دي، چې ۲۳ سلنه یې مسلکي، ۲۲ سلنه یې د ادارې او مدیریت په برخه کې او پاتې ۵۵ سلنه یې په تخنیکي او خدماتي برخه کې ګمارل شوي دي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لنډيز:

د افغانستان اسلامي امارت د ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د سرکونو، پلونو پلگوټو، وسپنیزې کرښې، ساتنې او څارنې، واورو پاکولو، جوماتونو، د ترافيکي علايمو د نصبولو او د اجناسو په برخه کې د څه باندې ۲۰۰ پروژو رغیزې او ترمیماتي چارې پیل کړي چې ۵۴ یې د سرکونو او اوسپنیزې کرښې، ۱۶ د لویو لارو او سرکونو د خونديتوب په برخه کې، ۱۴ یې د جوماتونو، ۱۴ د واورې پاکولو، ۵۰ د سرکونو او اوسپنې پټلۍ د ساتنې او څارنې او ۵۴ پروژې د اجناسو د تدارکاتو په برخه کې دي چې دا مهال یې د زیات شمیر پروژو کار بشپړ شوی او د ځینو نورو کار په چټکۍ سره جریان لري.

سروې او ډیزاین:

۱- سرکونه او پلونه:

د ټولگټو وزارت له لوري په ۱۴۴۶ هـ.ق. کال کې د ۱۰۲۱ کیلومتره سرکونو د ابتدایي مطالعاتو او امکان سنجۍ سروې بشپړه شوې ده، چې د ۳۵۰ کیلومتره سرک د توپوگرافي سروې او د ۱۲۶،۵ کیلومتره سرک د ډیزاین کار بشپړ شوی دی او د ۱۳۹۵ کیلومتره سرک ډیزاین تر کار لاندې دی، چې (۶۶٪) سلنه کاري پرمختګ لري. د ۱۷ پایي پلونو ډیزاین ترسره شوی، چې ټولیز اوږدوالی یې ۱۰۶۹ متره کیږي او همداراز د ۱۲۳۴ پایو پلگوټو ډیزاین بشپړ شوی دی.

د سروې او ډیزاین ریاست د ابتدایي مطالعاتو او امکان سنجۍ سروې، تخنیکي سروې او پروژو ډیزاین په برخه کې د بشپړ شویو او تر کار لاندې پروژو تفصیلي معلومات په لاندې ډول وړاندې کيږي:

➤ د سرکونو د ابتدایي مطالعاتو او امکان سنجۍ سروې:

ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د کندوز – دشت ارچي ۲۰ کیلومتره سرک، د ترینکوټ – خاص ارزگان د ۸۰ کیلومتره سرک او د بلخ آب – سنگ چارک ۱۰۰ کیلومتره سرک په ګډون د ۲۲ پروژو د ابتدایي مطالعاتو او امکان سنجۍ سروې کار په بېلابېلو فیصديو سره ترسره کړې دي، چې د ګڼ شمېر پروژو چارې سل سلنه بشپړې شوې دي.

➤ د سرکونو او پلونو توپوگرافي سروې:

ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د سرکونو او پلونو د توپوگرافي سروې په برخه کې د کابل – غزني دویم لین ۵۴ کیلومتره سرک، د کابل – جلال آباد دویم لین ۵۲ کیلومتره سرک، د کنړ ولایت غازي آباد ولسوالۍ ۱۴/۵ کیلومتره سرک او په هرات ولایت کې د پروانه پل، ده شېخ پل او ماهي فروشانو پل په ګډون د ۲۱ پروژو د توپو گرافي سروې چارې بشپړې کړې دي.

➤ د سرکونو د ډیزاین برخه:

ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د کندهار – ارزگان سرک، د لوګر – میدان وردګ سرک، د جوزجان ولایت د قوشتیپي – درزاب سرک او د پکتیکا ولایت د بڼرني مټاخان – زرمټ سرک په ګډون د ۴۰ پروژو د ډیزاین چارې په بېلا بېلو پرمختګونو سره جريان لري چې ګڼ شمېر پروژې یې د بشپړېدو په حالت کې دي.

➤ د پلونو او سترګچرونو د ډیزاین برخه:

ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د پلونو او سترګچرونو د ډیزاین په برخه کې د کنړ – نورستان عمومي سرک، د کندهار ولایت معرف – ارغستان سرک، د هلمند ولایت لوی مانده رغیز پل چې ۷۰ متره اوږدوالی لري او د هلمند ولایت کجکي ۲۸۰ متره اوږد پل په ګډون د ۲۲ پروژو د سترګچرونو د ډیزاین چارې جريان لري چې د ګڼ شمېر پروژو چارې یې بشپړې شوې دي.

۲- د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین برخه:

1. د خواف-هرات د څلورمې قطعي د دویم فاز د ۴۷،۳ کیلومتره اوسپنې پټلۍ تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین د ایران د مهندسين مشاور قراردادي شرکت لخوا بشپړ شوي دي.
2. د تورغوندي – هرات د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۱۳ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جريان لري.
3. د کندهار – سپین بولدک د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، د ۹۶ کیلومتره په اوږدوالي سره له خصوصي سکتور سره قرارداد شوی دی.
4. د اندخوی – شبرغان د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۵۵ کیلومتره دی، له ترکمنستان سره پرې مذاکرات روان دي.

د ۱.۱ د ټولگټو وزارت له لوري د هرات-کندهار د (۷۳۷/۵) کیلومتره اوسپنې پټلۍ د تفصیلي ډیزاین اړوند (۵) تړونونه د شاوخوا (۲۶۴) میلیونه افغانیو په ارزښت له پنځو شرکتونه سره لاسلیک شوي دي، چې په لاندې ډول دي:

۵. د هرات – شینډنډ د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۲۰ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جریان لري.
۶. د شینډنډ – فراه د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۲۰ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جریان لري.
۷. د فراه – امیران – زرنج – غورغوري د اوسپنې پټلۍ پروژې د امکان سنجی مطالعات، تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۸۸/۸ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جریان لري.
۸. د غورغوري – لشکرگاه د اوسپنې پټلۍ پروژې د امکان سنجی مطالعات، تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۷۱ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جریان لري.
۹. د لشکرگاه – کندهار د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۱۳۷/۷ کیلومتره دی، دامهال یې چارې جریان لري.

تر کار لاندې پروژې:

لومړۍ سرکونه:

ټولگټو وزارت دامهال ۱۱۵۶ کیلومتره سرکونه تر کار لاندې لري، چې بودیجه یې د ۱.۱، کانونو او ټولپلازا څخه تمویل کيږي:

۱. د کندهار- ارزگان لویې لارې (د جنوب – شمال دهلیز) ۲۰۹ کیلومتره سرک د لومړي لټ ۱۳ کیلومتره سرک د آسفالت اچونې چارې ۶۶ سلنه بشپړې شوې دي، چې په اوږدو کې یې د ۳۰۰ متره استنادي دېوالونه، ۲۱ پایي پلگوټي، د ۵۰۰ متره د سرک غاړې ویالو او ۲۰۰ متره سنگ فرش ویالو د رغونې کار هم بشپړ شوی دی.
۲. د قوشتیپه – درزاب د څه باندې ۵۱ کیلومتره سرک د بلد ډیزاین چارې په دریو برخو کې قرارداد شوي دي او کار یې عملاً جریان لري. لومړي لټ یې ۱۹،۸ کیلومتره اوږدوالی لري، چې د سرک په یاده برخه کې ۸۵۰ متره استنادي دېوال، ۴۸ پایي پلگوټي او د ۲ لویو پلونو کار شامل دی.
۳. دویم لټ یې ۱۷،۴ کیلومتره، چې په یاده برخه کې د ۱۷۸۴ متره استنادي دېوال او ۵۴ پایي پلگوټو کار هم شامل دی.
۴. د قوشتیپه – درزاب سرک دریم لټ ۱۴ کیلومتره اوږدوالی لري چې د سرک په یاده برخه کې د ۲۵۱۲ متره استنادي دېوالونو کار هم شامل دی.
۵. د کنړ - نورستان سرک: د کنړ - نورستان ۲۲ کیلومتره سرک رغیزې چارې په دوو برخو کې د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوي دي او عملاً جریان لري، چې په لاندې توګه یې تشرېح کوو.
 - د کنړ - نورستان لومړي لټ ۱۱/۷ کیلومتره سرک رغیزې چارې دامهال د ۴۲ سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري.
 - د کنړ - نورستان دویم لټ ۱۰/۵ کیلومتره سرک رغیزې چارې دا مهال د ۱۸ سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري.

دغه راز کنړ او نورستان ولایتونو ته د ټولگټو وزارت د سرپرست وزیر د سفر په ترڅ کې د کنړ - نورستان سرک د پاتې برخو د کار د پیلېدو په تړاو د خصوصي شرکتونو له مسئولینو سره خبرې شوي دي او عملي کار به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.

6. د دشت ارچي - کنډز د ۲۰ کیلومتره سرک د پاتې برخو د آسفالت اچونې چارې د ۲۸ سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري.
7. د هرات - چشت شریف دویم لټ ۳۰ کیلومتره سرک رغیزې چارې تیر کال د ټولګټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوي وي، چې دامهال یې کار عملاً جریان لري.
8. د کندهار - سپین بولدک دویم لټ ۳۹،۶ کیلومتره سرک رغیزې چارې د ۷۴ سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري.
9. د لوګر - میدان وردګ سرک ټولټال ۳۱ کیلو متره اوږدوالی لري چې په دوو لټونو وېشل شوی دی، لومړی لټ یې ۱۷،۴ کیلومتره اوږدوالی لري چې په یاده برخه کې ۱۳۰۰ متره استنادي دېوالونه او ۱۰ پایي پلګوتي شامل دي او دویم لټ یې ۱۴ کیلومتره اوږدوالی لري چې په یاده برخه ۸۰۰ متره استنادي دېوالونه او ۲۶ پایي پلګوتي شامل دي او په دواړو برخو کې یې چارې عملاً د بېلابېل کاري پرمختګ سره جریان لري.
10. د قیصار - لامان ۲۵ کیلومتره سرک د افغانستان د حلقوي سرک یوه برخه ده چې رغیزې چارې یې دا مهال عملاً جریان لري او په اوږدو کې یې ۳ پایي لویو پلونو او ۲۷۰ متره استنادي دېوال هم شامل دی، چې مالي لګښت یې د معدن په بدل کې تمویل کيږي.
11. د ګردیز - زرمټ لومړي لټ ۱۰ کیلومتره سرک رغیزې چارې د ۷۵ سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري.
12. د ښکاري درې - بامیان ۱۷۰ کیلومتره سرک د ترمیم او هموار کاري چارې د خصوصي سکتور سره قرارداد شوي دي او دا مهال عملاً جریان لري.
13. د پکتیکا - زرمټ (ښرنې - مټاخان) ۳۸،۷ کیلومتره سرک رغیزې چارې څه موده وړاندې پیل شوې او دا مهال عملاً جریان لري.

د کابل - کندهار لویه لاره:

ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې د ۴۸۰ کیلو متر سرک د اساسي بیا رغونې چارې په بېلا بیلو برخو کې پیل کړې وې، چې دامهال یې د آسفالت د لومړۍ او دویمې طبقې چارې په ډیری برخو کې بشپړې شوې دي او په ځینو برخو کې د دریمې طبقې چارې بشپړې شوې دي او د پاتې برخو د دریمې طبقې د آسفالت اچونې کار یې دا مهال په ځینو برخو کې په چټکۍ سره جریان لري چې د روان کال تر پایه به بشپړ شي، په یاده پروژه کې د ۱۷۰۰ پایو له ډېرو پلګوتو او د ۴۸ پایو لویو پلونو کار هم پکې شامل و، چې دا مهال د زیات شمېر پلونو او پلګوتو چارې بشپړې شوې دي.

د یادې لویې لارې بېلابېلې برخې په لاندې ډول تشرېح کوو.

14. له دراني بازار څخه تر زرني سیمې پورې د ۱۷،۹ کیلومتره سرک د اساسي بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۷۴ سلنه کاري پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار تیر کال بشپړ شوی او در دریمې طبقې کاري دامهال جریان.
15. له زرني سیمې څخه تر سیدآباد ولسوالۍ پورې د ۱۷،۶ کیلومتره سرک د اساسي بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۸۵ سلنه فزیکي پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار تیر کال بشپړ شوی دی او د دریمې طبقې د آسفالت کار به یې سر کال بشپړ شي د سرک په دغه برخه کې د ۹ پایو پلګوتو او ۱۱۰ متره استنادي دېوال کار هم بشپړ شوی دی.
16. له سیدآباد ولسوالۍ څخه تر عزیز کلا سیمې پورې د ۳۷،۶ کیلومتره سرک د اساسي بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۷۴ سلنه کاري پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار تیر کال بشپړ شوی او در دریمې طبقې

کاريي دامهال جريان لري او د سړک په دغه برخه کې د ۸۸ پایو پلگوټو او د درې کیلومتره شولډرو کار هم بشپړ شوی دی.

17. له مقر څخه تر کلات او له پینکندې څخه د مقر بازار تر وروستيو پورې د پنځم لابت ۳۲ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۸۳ سلنه کاري پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار بشپړ شوی او درېیمې طبقې کاريي به یې روان کال بشپړ شي، د سړک په دغه برخه کې د ۱۲ پایو پلگوټو ۶ عدد واشونو (معبرونو) کار هم شامل وو، چې اوس بشپړ شوی دی.

18. له نورک پل څخه تر مقر بازار پورې د دویم او څلورم لابت د ۲۵،۷ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۸۳ سلنه کاري پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار بشپړ شوی او درېیمې طبقې کاريي دامهال جريان لري د سړک په دغه برخه کې د ۱۳ پایو پلگوټو او یو عدد معبر کار هم بشپړ شوی او د ۱۱۰۰ متر مکعب استنادي دیوال کار جريان لري.

19. له مقر بازار څخه تر نورک پل پورې د درېیم لابت د ۲۰ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۸۵ سلنه کاري پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار بشپړ شوی او درېیمې طبقې کاريي دامهال جريان لري.

20. له کلات څخه تر نورک پورې د لومړي لابت د ۱۷ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی، چې د ۴۸ سلنه فزیکي پرمختګ سره یې د لومړۍ طبقې آسفالت اچونې کار بشپړ شوی دی او د دویمې او درېیمې طبقې د آسفالت کار به یې سړ کال بشپړ شي.

21. له کلات څخه تر نورک پورې د دویم لابت د ۱۶،۹ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۶۵ سلنه فزیکي پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار تیر کال بشپړ شوی دی او د درېیمې طبقې د آسفالت کار به یې سړ کال بشپړ شي.

22. له کلات څخه تر شهر صفا پورې د لومړي لابت د ۱۶،۸ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و، چې د ۵۲ سلنه فزیکي پرمختګ سره یې د لومړۍ طبقې آسفالت اچونې کار بشپړ شوی دی او د دویمې او درېیمې طبقې د آسفالت کار به یې سړ کال بشپړ شي.

23. له کلات څخه تر شهر صفا پورې د دویم لابت ۱۷ کیلومتره سړک د اساسي بيارغوي کار د ټولگټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ قرارداد شوی و چې د ۷۷ سلنه فزیکي پرمختګ سره یې د لومړۍ او دویمې طبقې د آسفالت اچونې کار بشپړ شوی دی او د درېیمې طبقې د آسفالت اچونې کار یې جريان لري.

د سالنگونو لویه لاره:

د ۱.۱.۱ د ټولگټو وزارت د سالنگونو لویې لارې د ۸۰ کیلومتره سړک د اساسي بيارغونې چارې پلان کړي و

ي، چې دامهال یې کار په دریو برخو شمالي سالنگ، جنوبي سالنگ او دوشي - خنجان کې جريان لري، چې د تیر کال د پلان شویو برخو کاريي بشپړ شوی دی، چې مالي لگښت یې د ټولپلازا له محصول څخه ورکول کيږي.

24. په تیرو دوو کلونو کې د یادې لویې لارې د ټولنل، گالریو او د گالریو ترمنځ د فاصلو د کانکریټ اچونې او د دوشي - خنجان برخې د ۲۱،۴ کیلومتره سړک څخه د ۷،۷ کیلومتره سړک د لومړۍ

طبعي آسفالت چاري بشپړې شوې دي او دامهال ياده برخه په ټوليزه توگه ۱۸ سلنه کاري پرمختگ لري.

د کابل – جلال آباد لويه لاره:

د کابل – جلال آباد دويم لين سرک، چي شاوخوا ۱۴۷ کيلومتره اوږدوالی لري او له ډلې يې د ۶۵ کيلومتره سرک د ننګرهار او کابل ولايتونو له لوري له وړاندې په کانکريټي ډول رغول شوی و او پاتې ۸۳ کيلومتره يې په دريو بېلابېلو برخو تقسيم شوی.

25. لومړۍ برخه يې ۲۲ کيلومتره اوږدوالی لري او رغنيزې چارې يې تېر کال د ننګرهار ولايت له لوري پيل شوې وې او دامهال يې کار عملاً جريان لري.

26. او د دويمې برخې ۳۲ کيلو متره سرک رغنيزې چارې يې سر کال د کابل ولايت له لوري د پخواني کانکريټي سرک په دوام پيل شوې دي او دامهال عملاً جريان لري، چي، په اوږدو کي يې د ۷ پايي لويو پلونو او ۱۱۵ پلگوټو د رغوني کار هم شامل دی او مالي لگښت يې د ټولپلازا له لاري ورکول کيږي.

د کابل – غزني دويم لين سرک:

د ۱.۱.۱ د ټولگټو وزارت د کابل – غزني لويې لاري اقتصادي او ترانزيتي اهميت ته په کتو او د پخواني لين سرک څخه د گڼي گوني د راکميدو او ترافيکي پېښو د مخنيوي په موخه د ياد سرک رغنيزې چارې په بېلابېلو برخو کي پيل کړي دي چي دلته يې په لنډه توگه تشرېح کوو.

27. له کمپنۍ څخه د ميدان وردگ ولايت تر تورو تيرو پوري د لومړي لټ ۲۴،۵۵ کيلومتره سرک رغنيزې چارې د ټولگټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد شوې دي او دامهال جريان لري.

28. له توپ دښتې څخه تر سيدآباد ولسوالۍ پوري د دريم لټ ۲۰ کيلومتره سرک رغنيزې چارې د ټولگټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد شوې دي او په چټکۍ سره جريان لري.

29. له غزني دروازي څخه د سيدآباد ولسوالۍ تر هفت آسياب سيمي پوري د ۲۰ کيلومتره سرک رغنيزې چارې د ټولگټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد شوې دي، چي دامهال يې د هموار کاري، پلونو او پلگوټو د ساختمان چارې مخ په بشپړېدو دي، چي په نږدې راتلونکي کي به يې د بيس کورس طبقې چارې پيل شي.

د کابل – غزني دويم لين سرک د يادو دريو برخو په اوږدو کي د ۴ پايي لويو پلونو، ۳۱۷ پايي پلگوټو او د يوشمېر استنادي دېوالونو د اساسي رغوني کار هم شامل دی، چي چارې يې د معياري او انجنيري اصولو مطابق ترسره کيږي.

دويم اوسپنې پټلۍ:

30. د خواف-هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د لومړۍ برخې رغنيزې چارې د (۸۷) سلنه فزيکي پرمختگ په لرلو سره په چټکۍ سره جريان لري. ياده اوسپنې پټلۍ ټولټال (۴۳) کيلومتره اوږدوالی لري، چي د هرات ولايت په غوريان او زنده جان ولسواليو کي تيريږي.

31. د حيرتان – مزار شريف اوسپنې پټلۍ د ۷۵ کيلومتره په اوږدوالي د ريلي او غير ريلي بيارغوني چارې دامهال جريان لري.

ساتنه او څارنه:

لومړۍ د سرکونو (ساتنه او څارنه):

ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د سرکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې ټولټال د ۴۵ پروژو ترمیماتي چارې د څه باندې ۳,۱ میلیارد افغانیو په ارزښت پیل کړې وې، چې ۳۵ یې بشپړې ۴ پروژې ترکار لاندې او پاتې نورې یې د بېلابېلو عواملو له امله ځنډېدلې دي.

په یادو پروژو کې ۵۷۲,۵۱ کیلومتره سرکونه، ۹۷۱ متره پلونه، ۳۲۳ پایي پلگوټي، ۲۹۲۹ متره معبر (واشونه)، ۳۷۱۰,۸ متره سنگ کاري استنادي دېوالونه، ۷۲۹ متره گیبوني استنادي دېوالونه او ۵۶۲ متره کانکريټي استنادي دېوالونه ترمیم او بیا رغول شوي دي، چې له دې جملې څخه یو شمېر پروژې په لاندې ډول تشرېح کوو:

۱. د کابل – جلال آباد لویې لارې اړوند د څرخي پله له دروازي څخه تر لغمان دروازي پورې د سرک، پرافیت والونو او استنادي دېوالونو د ترمیم او بیا رغونه کار د ۲۳ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۲. د کابل کندهار لویې لارې اړوند د عزیزکلا سیمې څخه تر سفندي دښتې پورې د ۲۶/۸ کیلومتره سرک د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۳۱/۳ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۳. د کابل – کندهار لویې لارې اړوند د غشي رباط دویم پل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۱۶/۸ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۴. د زابل ولایت د شینکې ولسوالۍ پل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۴۰/۷ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۵. د کابل – کندهار لویې لارې اړوند د حسن کاریز پل د تخریب شوې وې د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۳ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۶. د کندهار – هلمند لویې لارې اړوند د لینکرگاه د نهر سراج له مکتب څخه تر هلمند دوراهي پورې د سرک او پلگوټو د بیا رغونې کار د څه باندې ۱۸ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۷. له گرشک ولسوالۍ څخه تر سنگیلان سیمې پورې د ۲۹ پایي پلگوټو او ۲ پایي پلونو د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۴۹/۸ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۸. د فراه ولایت فراه رود سرک د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۳/۹ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۹. د هرات – کندهار لویې لارې اړوند د فراه ولایت له جوزار سیمې څخه د هلمند ولایت تر سنگیلان سیمې پورې د سرک د ترمیم او داغگیری کار د څه باندې ۳۴/۴ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۰. د هرات – تورغوندۍ پر مسیر د ده شیخ پل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۶/۷ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۱. د هرات – تورغوندۍ پر مسیر د پروانه پل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۷/۴ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۲. د بادغیس – میمنه سرک د پلونو، د سرک غاړې استنادي دېوالونو د رغونې او سرک د آسفالت اچونې کار د څه باندې ۶/۲ میلیونه او افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۳. د میمنه – بادغیس دویم نمبر سرک د پلونو او استنادي دېوالونو د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۱۰/۹ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۴. د کندز ولایت د پلچراغ او درزاب ولسوالیو اړوند د کبوتر خان کوتل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۱۲/۹ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۵. د بلخ – جوزجان لویې لارې د ۵۵ کیلومتره سرک او شولډرونو د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۱۳/۷ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.
۱۶. د مزار شریف – دره صوف ۴۳/۳ کیلومتره سرک، استنادي دېوالونو، پلگوټو او شولډرونو د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۱۶/۹ میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ شوی دی.

17. د کابل – پروان لويې لارې اړوند له کابل دروازي څخه تر جبل السراج پورې د سرک، شولډرونو، پلونو، پلگوټو، استنادي دېوالونو او معبرونو د ترميم او بيا رغونې کار د ۲۹/۷ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
18. د کندز – تخار سرک د استنادي دېوالونو او گايډپوسټونو د رغونې کار د څه باندې ۲/۴ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
19. د تخار – بدخشان لويې لارې اړوند د سرک فرش، شولډرونو، واشونو، پلگوټو، سرک غاړې وياړلو، استنادي دېوالونو، گيډپوسټونو او معبرونو د ترميم او بيارغونې کار د څه باندې ۱۵/۹ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
20. د تخار – کندز عمومي مسير اړوند د سرک فرش، شولډرونو، پلونو، پلگوټو او سرک غاړې وياړلو د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۱۵/۵ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
21. د کابل – جلال آباد لويې لارې اړوند د ورېښمين تنگي څخه تر درونټي پورې د سرک د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۴/۹ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
22. د جلال آباد – تورخم په مسير د بټي کوټ پل د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۲/۵ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
23. د جلال آباد – تورخم په مسير د سپين خور پل د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۲/۷ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
24. د لعل پور پله ستونو د ساتنې لپاره د کټ اف وال او محافظتي دېوال د ډيزاين ترميماتي کار د څه باندې ۴۵/۵ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
25. د سپن خور پل د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۷/۶ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
26. د کابل – گردېز پر لويه لار د ۱۶ پايي پلونو د ترميم او بيا رغونې کار د شاوخوا ۵ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
27. د کابل – گردېز لويې لارې اړوند د تېرې کوټل په سيمه کې د استنادي دېوالونو د رغونې کار د څه باندې ۱۸/۷ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
28. د کابل – گردېز لويې لارې اړوند د گردېز – لوگر سرک د ترميم او بيارغونې کار د ترميم او بيا رغونې کار د شاوخوا ۲۲ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
29. د ترينکوټ – کندهار ۲۵ کيلومتره سرک د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۱۹/۸ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
30. د نورستان ولايت اړوند د هفت چشمه پلگوټي د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۲۶/۳ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
31. د پکيتاش پنځم نمبر او شهيد اندخوی پلونو د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۱/۹ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
32. د کونړ – نړی پر مسير د کامتيلي په سيمه کې د بلډروال او واشونو د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۷/۶ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
33. د پلخمرې – دوشي مسير د سوري تيگي او لږخواب په سيمه کې د سرک د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۱۴/۳ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
34. د دايکندي ولايت د پاتو ولسوالۍ اړوند د نيلي – کندهار لومړي لات سرک د پراخوالي کار د څه باندې ۸/۳ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
35. د دايکندي ولايت د پاتو ولسوالۍ اړوند د نيلي – کندهار لومړي لات سرک د پراخوالي کار د څه باندې ۶/۶ ميليونه افغانيو په ارزښت بشپړ شوی دی.
36. د کابل – کندهار لويې لارې اړوند د غزني ولايت له دوسرې څخه تر مقر بازار پورې د ۹۶ کيلومتره سرک د ترميم او بيا رغونې کار د څه باندې ۱/۴ ميليارده افغانيو په ارزښت جريان لري.

37. د پکتیکا ولایت د اداري تعمیر د رغونې کار د څه باندې ۱۷/۳ میلیونه افغانیو په ارزښت جریان لري.
38. د نیمروز – فراه مسیر اړوند د چخانسور ولسوالۍ پل د ترمیم او بیا رغونې کار د څه باندې ۲۰/۴ میلیونه افغانیو په ارزښت جریان لري.
39. د زرنج – دلارام سړک د دویم نمبر پروژې د پلگوټو او د سړک فرش د پینه کاري کار د څه باندې ۲۵/۴ میلیونه افغانیو په ارزښت جریان لري.
40. د کابل – کندهار لویې لارې اړوند د قلات – شهر صفا سړک د ترمیم او بیا رغونې کار چې د ۶۶۰ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.
41. د کابل – کندهار لویې لارې اړوند د شهر صفا – مانجه سړک د ترمیم او بیا رغونې کار چې د ۳۳۶ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.
42. د کندهار – هلمند لویې لارې اړوند د باغ پل – هلمند دوراهي سړک د ترمیم او بیا رغونې کار چې د ۷۱۴ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.
43. د ایبک – روی دواب سړک اړوند د ملا علی پل د ترمیم او بیا رغونې کار چې د ۱۷/۸ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.
44. د نرنگ ولسوالۍ اړوند د پشد پل د کټ آف وال او پایې د ترمیم او بیا رغونې کار چې د ۱۶ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.
45. د نورگل ولسوالۍ اړوند د زیري بابا پل د ترمیم او بیا رغونې کار چې د څه باندې ۴۷ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی و دا مهال یې چارې ځنډېدلې دي.

دویم د اوسپنې پټلۍ (ساتنه او څارنه):

46. د اوزبیکستان د سوګدیناترانس قراردادي شرکت لخوا د قرارداد د شرایطو له مخې، د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست د تخنیکي ساحوي ټیمونو سره په همغږۍ د حیرتان – مزارشریف د اوسپنې پټلۍ د ۱۰۶,۵ کیلومتره کرښې د ترمیم، ساتنې او څارنې چارې ترسره شوې دي.
47. د ټولګټو وزارت د تخنیکي ساحوي ټیمونو سره په همغږۍ د پلان له مخې، د آقینې – اندخوی د اوسپنې پټلۍ د ۴۶,۵ کیلومتره کرښې د ساتنې او څارنې چارې بشپړې شوې دي.
48. د هرات ولایت د ټولګټو ریاست د تخنیکي ساحوي ټیمونو سره په همغږۍ د پلان له مخې، د تورغوندۍ د اوسپنې پټلۍ د ۱۳ کیلومتره کرښې د ساتنې او څارنې چارې ترسره شوې دي.
49. د هرات ولایت د ټولګټو ریاست د تخنیکي ساحوي ټیمونو سره په همغږۍ د پلان له مخې، د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ د درېیمې قطعې د ۷۰,۵ کیلومتره کرښې د ساتنې او څارنې چارې بشپړې شوې دي.
50. د ټولګټو وزارت د آقینې – اندخوی، تورغوندۍ، خواف – هرات او حیرتان – مزارشریف مسیرونو د ساتنې او څارنې لپاره ځینې تجهیزات چمتو کړي دي او ځینې نو یې په تدارکاتي مرحلو کې دي.

جوماتونه:

- د ۱.۱.۱ ټولګټو وزارت د کابل – هرات لویې لارې اړوند د ۱۴ محرابه مسجدونو ودانیزې چارې د څه باندې ۴۶۷,۷ میلیونه افغانیو په ارزښت له بېلابېلو فزیکي پرمختګونو سره جریان لري.
- د عالیقدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحديث مولوي هبة الله آخوندزاده حفظه الله د حکم په اساس، د ټولګټو وزارت د کابل – هرات لویې لارې اړوند د ۱۴ محرابه مسجدونو ودانیزې چارې چې له ډلې یې ۶ محرابه مسجدونه د کابل – کندهار پر مسیر او ۸ محرابه مسجدونه د کندهار – هرات پر مسیر

له بېلابېلو ودانيزو شرکتونو سره د څه باندې ۴۶۷,۷ ميليونه افغانیو په ارزښت قرارداد کړي وي، دامهال يې ودانيزې چارې په چټکۍ سره جريان لري.

1. ياد وزارت د کابل - کندهار لويې لارې اړوند په ميدان وردگو ولايت کې د سيد آباد ولسوالۍ مسجد د ۳۵ ميليونه افغانیو په ارزښت د ۴۲ سلنه کاري پرمختگ سره جريان لري.
2. په غزني ولايت کې د اندرو ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۴,۱ ميليونه افغانیو په ارزښت د ۳۷ سلنه کاري پرمختگ سره جريان لري.
3. په غزني ولايت کې د آب بند ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۴,۲ ميليونه افغانیو په ارزښت د ۳۸ سلنه کاري پرمختگ سره جريان لري.
4. په زابل ولايت کې د شاجوی ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۵,۶ ميليونه افغانیو په ارزښت د ۳۵ سلنه کاري پرمختگ سره جريان لري.
5. په زابل ولايت کې د مرکز قلات اړوند مسجد د رغونې چارې د څه باندې ۳۳,۳ ميليونه افغانیو په ارزښت د ۴۰ سلنه کاري پرمختگ سره جريان لري.
6. په کندهار ولايت کې د دامان ولسوالۍ مسجد رغيزې چارې د ۳۵,۴ ميليونه افغانیو په ارزښت، پيل شوې وي؛ دامهال يې ودانيزې چارې ۱۰۰ سلنه بشپړې شوې دي.
7. د کندهار - هرات لويې لارې په اوږدو کې د کندهار ولايت اړوند د ميوند بالا ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۲,۴ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل کړی چې ۲۸ سلنه کاريې بشپړ شوی.
8. د هلمند ولايت د نادعلي ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۳,۹ ميليونه افغانیو په ارزښت چې ۳۰ سلنه کاري پرمختگ لري.
9. د واشېر ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۳,۸ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل شوی چې ۲۴ سلنه کار يې پرمخ تللی دی.
10. د فراه ولايت اړوند د گلستان ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۲,۶ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل کړی چې اوس مهال ۳۱ سلنه کاري پرمخ تگ لري.
11. د ياد ولايت اړوند فراه رود ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۱,۵ ميليونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی ۲۲ سلنه کاري پرمختگ لري.
12. د نيمروز ولايت د خاشرود ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۳۳,۹ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل شوی، چې ۲۴ سلنه کار يې بشپړ شوی.
13. د هرات ولايت د شيندند ولسوالۍ مسجد د څه باندې ۲۹,۸ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل شوی، چې دا مهال يې ۱۵ سلنه کار بشپړ شوی دی.
14. د ادرسکن اړوند د ادرسکن ولسوالۍ مسجد رغيزې چارې د څه باندې ۳۱,۷ ميليونه افغانیو په ارزښت پيل شوی چې دا مهال يې کار ۱۵,۹۰ سلنه تکميل شوی دی.

دا په داسې حال کې ده، چې د ټولگټو وزارت له لوري د عاليقدر امير المؤمنين حفظه الله د ۱۴۴۴/۱۰/۱۳ نېټې د (۳۵۸۴) گني حکم په اساس د لويو لارو په اوږدو کې د هر ۷۰ کيلومتره په واټن سره يو محراب مسجد (په ټول هېواد کې ۷۵ محرابه مسجدونه رغول کيږي)، چې د هر يو مسجد لپاره ۳ جريبه ځمکه ځانگړې شوې ده او په يو وخت کې به ۳۰۰ تنو لمونځ کوونکو چې له دې جملې څخه ۱۷۰ نارينه او ۱۳۰ ښځينه لمونځ کوونکي دي په جلا توگه د اوداسه او لمانځه ځايونه ولري او د هريو مسجد رغيزې چارې به د يو کال په موده کې بشپړې شي.

په لويو لارو اوسړکونو کې د ترافيکي نېټو او گارد ريلونو نصبول:

ټولگټو وزارت د څه باندې ۱۶۲ ميليونه افغانیو په ارزښت د هېواد په بېلا بېلو ولايتونو کې ، د ترافيکي عنايمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ريلونو د نصبولو ۱۶ پروژې قرارداد کړي چې د گڼ شمېر پروژو چارې ترسره شوي دي.

1. د هرات - اسلام قلعه پر لويه لار د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو پروژه د څه باندې ۲۲ میلیونه افغانیو په ارزښت له خصوصي سکتور سره قرارداد شوي، چې دا مهال يې چارې ۱۰۰ سلنه بشپړې شوې دي.
2. ټولگټو وزارت د پکتيا ولايت اړوند د گردیز - لوگر او گردیز - خوست پر لويه لار د گارد ریل د نصبولو پروژه د ۵ میلیونه افغانیو په ارزښت د له خصوصي سکتور سره قرارداد کړی، چې سل سلنه چارې يې بشپړې شوې دي.
3. د کابل - میدان ښار په عمومي لويه لار د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه چې د ټولگټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د ۸ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې ۶۸ سلنه چارې يې پر مخ تللي دي.
4. د پکتیکا ولايت اړوند د خیرکوټ - جانی خیلو د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د شاوخوا ۶ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي ده چې دا مهال يې چارې ۱۰۰ سلنه بشپړې شوې دي.
5. د لښکرگاه - هلمند دوراهي پورې د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه چې د ټولگټو وزارت لخوا د څه باندې ۵ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې دا مهال يې چارې ۹۰ سلنه بشپړې شوې دي.
6. د خوست ولايت اړوند د شمال کوټي - خلام خان بندر د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۹ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی چې ۸۲ سلنه کاريې بشپړ شوی دی.
7. د تخار ولايت د تخار - کندز عمومي لويې لارې د ترافيکي علایمو او څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو پروژه د څه باندې ۹,۷ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې ۹۰ سلنه کاريې بشپړ شوی دی.
8. د بامیان - میدان ښار پر لويې لارې د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۱۶ میلیونه افغانیو په ارزښت له خصوصي سکتور سره قرارداد شوي، چې ۹۰ سلنه کار يې بشپړ شوی دی.
9. د کابل - لغمان پر عمومي مسیر، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۵,۹ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې دا مهال يې ۱۰۰ سلنه کار بشپړ شوی دی.
10. د بلخ ولايت اړوند د حیرتان دوراهي - اوزبیکستان هېواد تر سرحد پورې، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول او د سړک د کرښو اچولو پروژه د څه باندې ۱۲,۹ میلیونه افغانیو په ارزښت د ټولگټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد شوي، چې دا مهال يې ۸۰ سلنه کار تکمیل شوی دی.
11. د کندز ولايت اړوند د کندز - بغلان عمومي مسیر، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو پروژه چې د ټولگټو وزارت لخوا له خصوصي سکتور سره د څه باندې ۵ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې ۶۰ سلنه کاريې تکمیل شوی دی.
12. د زابل - کندهار لويې لارې، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۵,۸ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې د سړک د نورو طبقو په بشپړېدو سره به يې کار پیل شي.
13. د غزني ولايت اړوند د غزني - زابل (قلعه عزيز - دشت اسفندي)، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۱۳ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي، چې تر دا مهاله کاري پرمختګ نه لري.
14. د میدان وردک ولايت اړوند د میدان ښار - دراني دروازي پورې، د ترافيکي علایمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ریلونو د نصبولو پروژه د څه باندې ۱۹,۹ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي چې ۱۸ سلنه کاريې مخ پر وړاندې تللی دی.

15. د کندز ولايت اړوند د ترافيکي عنايمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ريلونو د نصبولو پروژه، چې د تدارکاتي طی مراحلو به حال کې ده.
16. د لوگر – گردیز عمومي سړک، د ترافيکي عنايمو، څراغونو نصبول، د سړک د کرښو اچولو او گارد ريلونو د نصبولو پروژه، د څه باندې ۱۷,۶ ميليونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي او ۱۰ سلنه کاري پرمختګ لري.

د لويو لارو او سړکونو په اوږدو کې تلې (ترازوگان):

1. د ټولګټو وزارت د سړکونو او لويو لارو په اوږدو کې د سړک د تخريب د مخنيوي او لوړ ټناژ باروړونکو وسايطو د کنټرول په موخه په ټول افغانستان کې ۶۵ تلې فعاله کړې دي چې له دې جملې څخه ۵ پايې تلې په تير ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې نصب او فعالې شوې دي او د دوو پايې نورو تلو کار دا مهال په چټکۍ سره جريان لري چې په نږدې راتلونکي به نصب او ګټې اخيستنې ته وسپارل شي او په تير کال کې د يوشمېر تلو د ژورو ځاګانو د کيندلو، د تلو دواړو خواوو سړکونو د کانکريټ اچولو او د يوشمېر د تلو د تعميرونو د ترميم او بيارغونې کارونه بشپړ شوي دي.
2. ټولګټو وزارت په ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې پلان درلود، چې ۱۷ پايې تلې ډيجيټلې کړي چې له دې جملې څخه يې ۶ پايې تلې ډيجيټلې کړي دي چې د وزارت له مرکز څخه کنټرول کيږي او د نورو تلو د ډيجيټل کولو کار جريان لري.
3. همدارنګه ټولګټو وزارت په روان ۱۴۴۷ هـ.ق کال کې هم د هيواد په يوشمېر لويو لارو او سړکونو کې د لوړ ټناژ بار وړونکو وسايطو د کنټرول په موخه د ۱۷ پايې نورو تلو د نصب او فعالولو چارې هم پلان کې لري.

اوسپنې پټلۍ پيژندنه:

د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ له مخې، په هيواد کې د خوندي، چټک او همغږي ترانسپورتي شبکې جوړولو او پراختيا لپاره په (۱۳۹۱) هـ.ش. کال کې د ټولګټو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره رامنځ ته شوه.

په اويلو کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د ټولګټو وزارت په چوکاټ کې خپل فعاليتونه ترسره کول، ورپسې ياده اداره په (۱۳۹۷) هـ.ش. کال کې د ترانسپورت وزارت سره يوځای شوه؛ تر دې چې په (۱۳۹۹) هـ.ش. کال کې له ترانسپورت وزارت څخه بېله او يوه مستقلة بودجوي اداره وبلل شوه.

په (۱۴۰۲) هـ.ش. کال کې د عاليقدر امير المؤمنين شيخ الحديث مولوي هبت الله اخندزاده (حفظه الله) د (۱۴۴۵/۱۰/۲۹) نېټې د (۵۱۶۵) ګڼې حکم په اساس د اوسپنې پټلۍ اداره بياځلي ټولګټو وزارت ته ولېږدول شوه او دامهال خپل فعاليتونه د ټولګټو وزارت د اوسپنيزې کرښې معينيت تر چوکاټ لاندې مخي ته وړي.

پرمختګ:

د ۱.۱.۱ په راتګ سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ برخې ته لا زياته پاملرنه وشول، چې د اوسپنې پټلۍ د تنظيم، مديريت، ګټې اخيستنې، ساتنې او څارنې، اقتصادي پراختيا او په دې برخه کې د مسلکي پرسونل د روزنې چارې يې لابښي وځلېدې.

په دې سره افغانستان د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د ۱.۱.۱ په هڅو او آغېزناکه لاسته راوړنو د سيمه ايزو او نړيوالو هيوادونو پام ځان ته راجلب کړ.

افغانستان اوسمهال په مستقيم ډول د اوزبیکستان، ايران او ترکمنستان هيوادونو سره د حيرتان، آقيني، تورغونډۍ او خواف-هرات د ۳۹۶ کيلومتره اوسپنيزې کرښې له لارې سوداګريز لېږد-رالېږد او انتقالات

ترسره کوي، چې په غیر مستقیم ډول له دې لارې ریلې انتقالات تر چین، ترکیې، روسیې او قزاقستان هیوادونو پورې هم رسیږي.

د ټولگټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معینیت د ریل پټلۍ د قانون سره سم د اوسپنیزو کرښو د رغونې، ترمیم، انتقالاتو، عملیاتو، ساتنې او څارنې، تنظیم، رهبرۍ، او نورو اړوندو خدماتو په برخه کې فعالیتونه ترسره کوي.

د اوسپنیزې کرښې معینیت د هیواد د ریل پټلۍ شبکه د سیمه ییزو او نړیوالو ریلې شبکو سره نښلوي او د سوداګرۍ او تجارتي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په موخه اغېزمن خدمات وړاندې کوي. دغه راز یاد معینیت د سوداګریزو توکو د خوندي لیرد-رالیږد په برخه کې سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او د اوسپنې پټلۍ په فعالیتونو او سیستمونو کې یې د خونديتوب شرایط رامنځته کړي دي.

مسیرونه:

شمېره	بندر	موقعیت	اصلي کرښه	فرعي کرښه	ټولټال امتداد	د وصل نقطې
۱	حیرتان- مزار شریف	بلخ	۷۵ کیلومتره	۳۱ کیلومتره	۱۰۶ کیلومتره	افغانستان-اوزبیکستان
۲	تور غونډۍ- هرات	هرات	۴,۳ کیلومتره	۸,۷ کیلومتره	۱۳ کیلومتره	افغانستان-ایران- ترکمنستان
۳	آقینه-آندخوی	فاریاب	۲۵ کیلومتره	۲۲ کیلومتره	۴۷ کیلومتره	افغانستان-ترکمنستان
۴	خواف-هرات	هرات			۲۳۰ کیلومتره	افغانستان-ایران

حیرتان-مزار شریف: مسیر ټولټال ۱۰۶ کیلومتره اوسپنیزه کرښه لري، چې ۷۵ کیلومتره یې اصلي او ۳۱ کیلومتره یې فرعي کرښه ده؛ د مزار شریف له هوایي ډګر څخه پیل کیږي، له حیرتان بندر څخه په تېرېدو د اوزبیکستان هیواد په ترمذ ښار کې پای ته رسیږي.

تور غونډۍ-هرات: مسیر ټولټال ۱۳ کیلومتره اوسپنیزه کرښه لري، چې ۴,۳ کیلومتره یې اصلي او ۸,۷ کیلومتره یې فرعي کرښه ده؛ یاده کرښه افغانستان له ایران او ترکمنستان هیوادونو سره نښلوي.

آقینه-آندخوی: مسیر ټولټال ۴۷ کیلومتره اوسپنیزه کرښه لري، چې ۲۵ کیلومتره یې اصلي او ۲۲ کیلومتره یې فرعي کرښه ده؛ له آندخوی سټیشن څخه پیل کیږي او د ترکمنستان هیواد په امام نظر ښار کې پای ته رسیږي.

خواف-هرات: مسیر ټولټال ۲۳۰ کیلومتره اوسپنیزه کرښه لري، چې له هرات ښار څخه پیل کیږي او د ایران هیواد په خواف ښار کې پای ته رسیږي. ددې مسیر ځینې برخې لاهم تر کار لاندې دي.

سفرونه:

د ټولگټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ۱۴۴۶ هـ.ق. په جریان کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ شبکې د پراختیا او معیاري کولو، د نړیوالو همکاریو او پانګوالو راجذبولو او د ریل پټلۍ د سیمه ییزو او نړیوال اتصال د انکشاف په برخه کې ترکیې، چین، ایران، ازبیکستان او ترکمنستان هیوادونو ته رسمي سفرونه ترسره کړي دي.

دبیلګې په توګه یې دغه سفر ته کتنه کوو:

د ۱.۱.۱ د ټولگټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده او مل پلاوي چین هیواد ته د خپل سفر په لړ کې د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې اتحادیې (UIC) په ۱۲مه کنگره کې ګډون وکړ. په یاده لویه غونډه کې د ګډونوالو ترمنځ په نړیواله کچه د اوسپنې پټلۍ د وروستیو انکشافاتو، چټکو ریل پټلیو رامنځته کولو، پرمختګونو، ظرفیت لوړونې او عصري ټکنالوژۍ کارونې په تړاو مفصل بحثونه او نظرونه تبادله شول.

هوکړه لیکونه (تفاهم نامی):

1. د ۱.۱.۱ د ټولگټو وزارت د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني او د قزاقستاني استازي ترمنځ د تور غونډۍ-هرات د اوسپنې پټلۍ په پروژه کې د قزاقستان هېواد د ۵۰۰ میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پانگوني د پیل په موخه یوه تفاهمنامه لاسلیک شوه. یاد ریلې دهلیز نه یوازې د افغانستان او قزاقستان په تجارتي او ترانزیتی برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د تسهیلاتو رامنځته کولو لپاره مهم او اغېزناک ګام دی.
2. د ټولگټو وزارت د اوسپنې پټلۍ معینیت او اوزبیکستان د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ د حیرتان-مزارشریف مسیر د ترمیماتي چارو تړون د شپږو میاشتو لپاره وغځېد. د یاد مسیر قرارداد چې ټاکلې نېټه یې پای ته رسېدلې وه، خو د ځینو سټیشنونو ترمیماتي چارې لا پاتې وې او په همدې موخه بیاځلي وغځول شو؛ د یادې پروژې ترمیماتي چارې تر دې مهاله (۸۰) سلنه فزیکي پرمختګ لري.
3. د ټولگټو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده له لوري د افغانستان-اوزبیکستان-قرغیزستان-چین په غونډه کې د افغانستان او چین ترمنځ د څلور اړخیزه ریلې دهلیز تړون د یو کال لپاره وغځول شو.
4. د افغان – تړانس د اوسپنې پټلۍ پروژه، چې اوږدوالی یې ۶۸۱ کیلومتره دی، د امکان سنجي مطالعاتو تفاهم نامه یې د افغانستان، اوزبیکستان او پاکستان ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوه.
5. د ټولگټو وزارت د اوسپنې پټلۍ د (۷) میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت تفاهم لیک د هرات-تور غونډۍ سټېشن د پراختیا په موخه لاسلیک کړی دی.
6. او د آقینې – اندخوی د پاتې ۱۰ کیلومتره اوسپنیزې کرښې بشپړول او د اندخوی-شبرغان د ۵۵ کیلومتره اوسپنیزې کرښې د سروې او تفصیلي ډیزاین اړوند د دوه تفاهم لیکونو په تړاو د ترکمنستان هېواد د اوسپنې پټلۍ ادارې سره خبرې اترې روانې دي، چې په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي.

فعالیتونه:

1. د حیرتان-مزارشریف د اوسپنې پټلۍ اړوند نایب آباد سټیشن (څلورم-پورټ) د (۵۰) کیلومتره په اوږدوالي په بشپړ ډول فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، چې په فعالېدو سره به ځایي تجارانو ته اړینې اسانتیاوې رامنځ ته شي، د ریلې انتقالاتو فاصله به رالنده شي او د نفتي او غیر نفتي توکو د تخلیې ځایونه به مشخص شي، چې مخکې دواړه یوازې په حیرتان پورټ کې تخلیه کېدل.
2. په حیرتان بندر کې له چین هېواد څخه د اوسپنې پټلۍ له لارې د چین، قرغیزستان، اوزبیکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځ ته شوي اقتصادي دهلیز په چوکاټ کې حیرتان بندر ته د لس زره ۲۰ فوټ کانټینرو سوداګریزو توکو د را رسېدو په تړاو مطبوعاتي کنفرانس او مراسم ترسره شول.
3. د ۱.۱.۱ د ټولگټو سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني په مشرۍ د بلخ-هرات او هرات-کندهار د اوسپنې پټلۍ د ټاکلو مسیرونو د تائیدې په تړاو د ۹ وزارتونو او ادارو له مرستیالانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه.

انتقالات:

1. په ۱۴۰۰ ه.ش. کال کې د اوسپنیزې کرښې له ۳ بندرونو حیرتان، آقینې او تور غونډۍ له لارې شاوخوا ۳/۵ میلیونه متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي.
2. په ۱۴۰۱ ه.ش. کال کې د اوسپنیزې کرښې له ۴ بندرونو حیرتان، آقینې، تور غونډۍ او خواف-هرات له لارې شاوخوا ۴/۶ میلیونه متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي.

3. په ۱۴۰۲ هـ.ش. کال کې د اوسپنيزې کرښې له ۴ بندرونو حیرتان، آقینې، تورغونډۍ او خواف-هرات له لارې شاوخوا ۴/۱ میلیون مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي.
4. په ۱۴۰۳ هـ.ش. کال کې د اوسپنيزې کرښې له ۴ بندرونو حیرتان، آقینې، تورغونډۍ او خواف-هرات له لارې شاوخوا ۴/۴ میلیون مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي.

شماره	کال	انتقالات
۱	۱۴۰۰ هـ.ش.	۳/۵ میلیون مټریک ټنه
۲	۱۴۰۱ هـ.ش.	۴/۶ میلیون مټریک ټنه
۳	۱۴۰۲ هـ.ش.	۴/۱ میلیون مټریک ټنه
۴	۱۴۰۳ هـ.ش.	۴/۴ میلیون مټریک ټنه

ظرفیت لوړونه او کار زده کړه:

د ټولگټو وزارت د ترانسپورتي بنسټونو انستیتوت ریاست په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د یاد وزارت د تخنیکي، فني او مدیریتي کارکوونکو لپاره ۴۳ پروگرامونه دایر کړي دي، چې په پایله کې یې ۳۵۰ تنه کارکوونکو په بېلابېلو برخو کې د ظرفیت لوړونې او روزنې زده کړې ترلاسه کړې دي او د هیواد د بېلابېلو پوهنتونو څخه یې ۸۳ تنه انجنيرانو ته د کار زده کړې او پرکټیک دورې کورسونه دایر کړي دي.

همدارنگه د ترانسپورتي بنسټونو د انستیتوت ریاست په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د ټولگټو وزارت ۴۱ کارکوونکي د هیواد بېلابېلو پوهنتونونو ته د ماسټرۍ، ظرفیت لوړونې او نورو زده کړیزو پروگرامونو لپاره معرفي کړي دي.

کاري فرصتونه:

د ټولگټو وزارت په تیر ۱۴۴۶ هـ.ق کال کې د سړکونو د رغونې، بیارغونې، د سړکونو د ساتنې او څارنې، د اوسپنې پټلۍ رغونې، بیارغونې، جوماتونو رغولو، د ترافیکي نښو او څراغونو نصبولو او خط کښلو په پروژو کې شاوخوا ۴ لکه تنه هېوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې وه او له یادو پروژو څخه یې ګټه ترلاسه کړې ده.

د واورو پاکول:

ټولگټو وزارت د ۱۴۰۳ هـ.ش کال د ژمي په موسم کې په ۳۰۲ زیان منونکو سیمو کې د سالنګونو او ماهییر په ګډون د هېواد په ۲۸ ولایتونو کې د څه باندې ۷۵۷۲ کیلومتره سړکونو څخه د واورې پاکې کړې دي.

د ۷۵۷۲ کیلومتره سړک له جملې څخه څه باندې ۴۵۴۲ کیلومتره سړکونه د ټولگټو وزارت د ولایتي ریاستونو له خوا پاک کاري شوي دي او په (غزني، بامیان، غور، دایکندي، بدخشان، پکتیا، نورستان، پنجشېر، پکتیکا، تخار، سرپل، لوګر، میدان وردګ او فراه) ولایتونو کې ۲۷۲۰ کیلومتره سړکونه چې د ډبرې واورې او زیان منونکو سیمو درلودونکي دي د ټولگټو وزارت د ولایتي ریاستونو د ماشینري سربېره د خصوصي سکتور سره د یو منظم طرز العمل له لارې د څه باندې ۵۲ میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي وو، چې د ژمي په موسم کې له واورو څخه پاک کاري شوي دي.

پلانونه:

➤ لومړۍ سړکونه:

ټولگټو وزارت په ۱۴۰۴ هـ.ش کال کې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ – دشت ارچي سړک، د خواجه غار – دشت قلعه سړک، د بلخ – شبرغان (کلفت بندر لویه لار) د ۷۰ کیلومترو په اوږدوالي سره، د پنجشیر – تخار ۲۵ کیلومتر سړک، د بگرام – کوه سافي ولسوالۍ پورې د ۹۰ کیلومتره سړک، د بادغیس ولایت له قلعه نو څخه تر فاریاب ولایت پورې غزیدلې سړک رغول، د کاپیسا ولایت د نجراب، تګاب او اله ساي ولسوالیو سړکونو رغول، د خاص ارزگان – ترینکوټ ولسوالۍ د ۸۰ کیلومتره سړک رغول، د پکتیکا ولایت اړوند د ارګون ولسوالۍ څخه تر سروبي (رابط) سیمې پورې د ۳۸ کیلومتره سړک رغول، د پنجشیر ولایت د آبشار ولسوالۍ سړک د پاتې برخو کار بشپړول، د کنړ ولایت د اسمار، غازي آباد او نارۍ ولسوالیو د سړکونو رغول، د سمنګان ولایت د ایبک رويي دواب د پاتې ۲۰ کیلو متره سړک رغول، په یو شمیر ولایتونو کې د ټولگټو ریاستونو لپاره د ودانیو رغول، د یو شمیر پلونو رغولو په شمول شاوخوا ۵۰ پراختیا یي پروژې په پلان کې لري.

دغه راز د ساتنې او څارنې په برخه کې د ۱۵۵۹ کیلومتره سړکونو، د ۲۰۷۸ متره پلونو، ۸۴۴ پايي پلگوټو، ۵۱۳۳ متره معبر(واشونو)، د ۶۵۵۵ متره سنگ کاري استنادي دېوالونو، د ۳۳۱۸ متره گبیوني استنادي دېوالونو، د ۸۴ متره کانکریتی استنادي دېوالونو او د ۲۷۸۰ متره کانکریتی ویالو په ترمیم او بیا رغونې سره ټولټال د ۹۳ د ساتنې او څارنې پروژو کار په پلان کې لري.

➤ دویم اوسپنیزه کرښه:

د اوسپنې پټلۍ سروې او ډیزاین:

1. ټولگټو وزارت په پلان کې لري، چې په فاریاب ولایت کې د آقیني - اندخوی په مسیر کې ۱۰ کیلومتره او د خواف - هرات د څلورمې ټوټې دویم فاز د ۴۷ کیلومتره په اوږدوالي سره اوسپنیزه کرښه ورغوي.
2. د کندهار – کابل د اوسپنې پټلۍ پروژې تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین، چې اوږدوالی یې ۵۱۰ کیلومتره دی، په راتلونکي پلان کې شامل دی.
3. د مزار شریف – هرات د اوسپنې پټلۍ پروژې مطالعات او امکان سنجي، چې اوږدوالی یې ۶۵۶ کیلومتره دی، د اوزبیکستان هېواد لخوا بشپړ شوي دي او تفصیلي ډیزاین یې تر کار لاندې دی، چې په راتلونکي پلان کې په پام کې نیول شوی دی.
4. د ۱۸۴۷ کیلومتره د امکان سنجي مطالعات، تفصیلي سروې او تفصیلي ډیزاین چارې یې په راتلونکي کاري پلان کې شاملې دي.

د اوسپنې پټلۍ ساتنه او څارنه:

1. د آقیني – اندخوی اوسپنې پټلۍ د ۴۶/۵ کیلومتره کرښې ساتنه او څارنه ترسره کول.
2. د تورغوندۍ اوسپنې پټلۍ د ۱۳ کیلومتره کرښې ساتنه او څارنه ترسره کول.
3. د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ د درېیمې قطعي د ۷۰،۵ کیلومتره کرښې ساتنه او څارنه ترسره کول.
4. د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعي د لومړۍ برخې د ۴۳ کیلومتره کرښې ساتنه او څارنه ترسره کول.
5. د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ د درېیمې قطعي لپاره یو عراډه کرنډار درزین تهیه، تدارک او پیرل.

6. د حیرتان – مزار شریف اوسپنې پټلۍ لپاره یو عراډه کرنډار درزین تهیه، تدارک او پیرل.
7. د تور غونډۍ اوسپنې پټلۍ په ټولو تمخایونو کې ۱۴ پایې (ضربه گیر) بوفر نصبول او جوړول.
8. د آقینې – اندخوی د اوسپنې پټلۍ د ساتنې او څارنې لپاره یو عراډه (پیکپ) تهیه او تدارک کول.
9. د خواف – هرات د درېیمې قطعي د ساتنې او څارنې لپاره یو عراډه (پیکپ) تهیه او تدارک کول.
10. د خواف – هرات د درېیمې قطعي لپاره د DMR او مخابراتي سیستم تهیه او تدارک کول.
11. په آقینه – اندخوی تمخای کې د ۵ لیول کراسینګ دستګاوو اساسي ترمیم کول.
12. د آقینې – اندخوی د څلورم تمخای په سرک جغل اچول.
13. د بلخ، فاریاب او هرات ولایتونو د اوسپنې پټلۍ د ټولو مسیرونو د ساتنې او څارنې له فعالیتونو څخه په ربعوار (فصلي) ډول څارنه او ارزونه ترسره کول.

کلیدي پیغامونه:

- ✓ سرکونه او اوسپنیزې کرښې ملي شتمني ده؛ ساتنه او څارنه یې د ټولو هېوادوالو ملي وجیبه ده.
- ✓ ټولپلازا (د وسایطو د تګ راتګ څخه د عوایدو راټولول) د هېواد په آبادۍ او د سرکونو په رغونه کې برخه اخیستل.
- ✓ ټولپلازا د سرکونو د رغونې مالي ملاتړ، راځی د هېواد په آبادۍ کې په ګډه ونډه واخلو.
- ✓ د سرکونو او اوسپنیزې کرښې له جوړیدو سره اقتصاد غوړیږي او هېواد د پرمختګ پر لور نږدې کیږي.
- ✓ په لویو لارو کې جوماتونه جوړول هېوادوالو ته آسانتیاوې برابرول دي.

والسلام